

Kanalizace a ČOV Černý Důl - stav přípojek k 30.11.2019

	Černý Důl	Čistá	Celkem
Počet objektů	244	200	444
Nová kanalizace - odkanalizováno do ČOV městyse v Čisté v Krk.	44	69	113
Původní kanalizace - odkanalizováno do ČOV městyse v Čisté v Krk.	97	60	157
Odkanalizováno do ČOV Mileta	35	0	35
Neřešené odkanalizování - hory, Benýšky, Bolkov, ATC, objekty mimo dosah	50	14	64
Nezájem o napojení - mají ÚS (územní souhlas) na přípojku	0	2	2
Nezájem o napojení - bez ÚS (územního souhlasu) na přípojku	5	9	14
Dosud nenapojené objekty	13	46	59

Počet objektů plánovaných k napojení na ČOV Čistá v Krk.	159	186	345
Počet objektů připojených na ČOV Čistá v Krk.	141	129	270
Počet objektů dosud nenapojených na ČOV Čistá v Krk.	18	57	75
% napojených objektů na ČOV Čistá v Krk.	89%	70%	78%

Dne 04. června 2019 byla kompletně dokončena stavba „Kanalizace a ČOV Černý Důl“, jejíž součástí byla tzv. Severní část Nad Miletou, část Kanalizace a ČOV Čistá v Krk. a část Příjezdová komunikace k ČOV. Jednoroční zkušební provoz stavby byl zahájen 01. července 2019 a skončí 30.06.2020. Následovat bude kolaudace jednotlivých částí stavby mimo Severní části nad Miletou, která byla zkolaudována již v prosinci 2018.

V příložené tabulce je uveden přehled o stavu v napojování objektů na veřejnou kanalizaci, z něhož je zřejmé, že většina vlastníků objektů je již připojena.

Děkujeme všem vlastníkům objektů, kteří si svůj objekt již napojili a prosíme zbývající, zejména ty, kteří nemají platné povolení k vypouštění odpadních vod, aby tak učinili nejlépe do termínu ukončení zkušebního provozu, tj. do 30.06.2020. Je to velmi důležité nejen pro městys z hlediska plnění dotačních podmínek, ale zároveň i pro vlastníky dosud nepřipojených objektů. Připojením objektu na veřejnou kanalizaci budou mít splněny požadavky novely vodního zákona na zneškodňování splaškových vod platné od 1. ledna 2021.