



## ZPRÁVA O STAVU REALIZACE PROJEKTU „Kanalizace a ČOV Černý Důl“ k 31.08.2018

Na části stavby „Nad Miletou“ bylo provedeno 1140 m kanalizace a uloženo 46 šachet – stavba je dokončena, probíhají poslední terénní úpravy.

Na části stavby „Čistá + ČOV“ bylo provedeno 3289 m gravitační kanalizace, 185 m tlakové kanalizace a uloženo 136 šachet.

Na ČOV byly dokončeny obě betonové biologické jednotky vč. obsypů, provedeny betonové konstrukce čerpací stanice a kalojemu, konstrukce vrchní stavby provozní budovy, konstrukce objektu hrubých česlí, konstrukce rozdělovacího objektu a základová deska dávkování fosforu. Položeny byly kabely přípojky NN. Dokončena je přípojka vody na ČOV, osazena vodoměrná šachta a proveden havarijný obtok a výtok z ČOV.

Z celkových nákladů stavby ve výši 118 764 255,90 Kč bylo prostavěno **73 175 332,19 Kč**.

Souběžně se stavbou veřejné části kanalizace v Čisté v Krkonoších probíhají realizace kanalizačních přípojek jednotlivými vlastníky objektů tak, aby je bylo možno napojit na veřejnou část kanalizace po komplexní zkoušce ČOV.

**Projekt „Kanalizace a ČOV Černý Důl“ je spolufinancován  
Evropskou unií – Fondem soudržnosti  
v rámci Operačního programu Životní prostředí  
CZ.05.1.30/0.0/0.0/16\_042/0004821**

**Projekt „Kanalizace a ČOV Černý Důl“ je spolufinancován  
Královéhradeckým krajem  
v rámci programu Rozvoj infrastruktury  
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod**

**Projekt „Kanalizace a ČOV Černý Důl“ je spolufinancován  
Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím SFŽP ČR  
v rámci Národního programu Životní prostředí – podpora obcí  
v národních parcích**