ÚŘAD MĚSTYSE

...speciál Černodolského zpravodaje

ZPRÁVA O STAVU REALIZACE PROJEKTU K 31. 5. 2018

„KANALIZACE A ČOV ČERNÝ DŮL"

Stavba probíhá dle stanoveného harmonogramu.

Na části stavby „Nad Miletou" bylo provedeno 1140 m kanalizace a uloženo 46 šachet.
Na části stavby „Čistá + ČOV" bylo provedeno 1421 m kanalizace a uloženo 55 šachet.
Na ČOV byly provedeny základové desky obou biologických jednotek, čerpací stanice a kalojemu.

Dále byly provedeny podkladové vrstvy příjezdové komunikace k ČOV.

Z celkových nákladů stavby ve výši 118 764 255,90 Kč bylo prostavěno 38 590 375,60 Kč.

Souběžně se stavbou veřejné části kanalizace probíhají i realizace kanalizačních přípojek jednotlivými vlastníky objektů tak, aby je bylo možno napojit na veřejnou část kanalizace po komplexní zkoušce ČOV.





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt „Kanalizace a ČOV Černý Důl"
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí
CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004821

